

Rodovia	Atividade	KM Inicial	Km Final	Sentido	Data Início	Hora Início	Hora Fim	Município	Bloqueios
SP-280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO	21,000	22,000	Interior	13-out	22:00:00	05:00:00	BARUERI	2 Faixas e acostamento
	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO	21,000	22,000	Interior	14-out	22:00:00	05:00:00	BARUERI	2 Faixas e acostamento
					15-out				
					16-out				
					17-out				
	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	16,000	15,000	Capital/Interior	13-out	22:00:00	05:00:00	BARUERI	1 Faixas
				14-out	2 Faixas e acostamento				
		22,000	21,000	Capital					15-out
									16-out
		31,000	32,000						17-out
									13-out
		32,000	30,000						14-out
									15-out
									16-out
									Interior
	REPARO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS OAES	019,280	019,280	MARG. Capital	13-out	22:00:00	05:00:00	OSASCO	2 Faixas e acostamento
					14-out				
					15-out				
					16-out				
	REPARO	50,000	50,000	Interior	13-out	08:00:00	17:00:00	ARAÇARIGUAMA	Faixa de Domínio
					14-out			ITAPEVI	
		36,000	36,000		15-out			BARUERI	
		28,000	28,000		16-out				
	REPARO DEFENSA METATICA	18,000	22,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	OSASCO	2 Faixas e acostamento
				Interior	14-out				
		30,000	35,000	Capital	15-out			JANDIRA	
				Interior	16-out				
		40,000	45,000	Capital	17-out			SANTANA DE PARNAIBA	
				Interior	18-out				
	45,000	54,000	Capital	19-out	ARAÇARIGUAMA				
	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	54,000	50,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	ARAÇARIGUAMA	2 Faixas e acostamento
		48,000	42,000		14-out			ITAPEVI	
		37,000	30,000		15-out			JANDIRA	
		30,000	20,000	Interior	16-out			OSASCO	
		16,000	20,000		17-out			BARUERI	
		28,000	34,000		18-out			ARAÇARIGUAMA	
		46,000	52,000		19-out				
	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM LINHAS	54,000	50,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	ARAÇARIGUAMA	2 Faixas e acostamento
		48,000	42,000		14-out			ITAPEVI	
		37,000	30,000		15-out			JANDIRA	
		30,000	20,000		16-out				
	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM MARCAS	13,000	24,000	Interior	17-out	00:00:00	04:00:00	JANDIRA	2 Faixas e acostamento
				Capital	18-out				
				Interior	19-out				
	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	33,000	29,000	Interior	13-out	00:00:00	04:00:00	ITAPEVI	2 Faixas e acostamento
		28,000	24,000	Capital	14-out			BARUERI	
		23,000	18,000	Interior	15-out			OSASCO	
		17,000	13,000	Capital	16-out				
		15,000	18,000	Interior	17-out				
		19,000	23,000	Capital	18-out				
		24,000	28,000	Interior	19-out				
	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	13,000	20,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	SÃO PAULO	2 Faixas e acostamento
				Interior	14-out				
		20,000	30,000	Capital	15-out			BARUERI	
				Interior	16-out			JANDIRA	
		30,000	40,000	Capital	17-out			SANTANA DE PARNAIBA	
				Interior	18-out				
		40,000	54,000		19-out				

Rodovia	Atividade	KM Inicial	Km Final	Sentido	Data Início	Hora Início	Hora Fim	Município	Bloqueios	
SP-270	PANO	29,800	28,800	Capital	14-out	00:00:00	04:00:00	COTIA	2 Faixas e acostamento	
	PANO	28,200	27,200	Capital	15-out	00:00:00	04:00:00	COTIA	Faixa de Domínio	
		27,500	27,500		16-out					
		26,800	26,100		17-out					
	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	10,000	12,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	SÃO PAULO	2 Faixas e acostamento	
		12,000	14,000		14-out				Faixa de Domínio	
		14,000	16,000		15-out					
		16,000	18,000		16-out					
		18,000	20,000		17-out					
		10,000	12,000	Interior	13-out					
		12,000	14,000		14-out					
		14,000	16,000		15-out					
		16,000	18,000		16-out					
		18,000	20,000		17-out					
	REPARO DEFENSA METATICA	30,000	34,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	COTIA	2 Faixas e acostamento	
				Interior	14-out			SÃO PAULO		
		20,000	25,000	Capital	15-out					
				Interior	16-out					
		15,000	20,000	Capital	17-out					
				Interior	18-out					
	12,000	15,000	Capital	19-out						
	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	10,000	15,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	SÃO PAULO	2 Faixas e acostamento	
		15,000	20,000		14-out			COTIA		
		20,000	25,000		15-out					SÃO PAULO
		30,000	33,000		16-out					
		25,000	30,000	Interior	17-out					
					18-out					
					19-out					
	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	10,000	15,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	SÃO PAULO	2 Faixas e acostamento	
		15,000	20,000		14-out			COTIA		
		20,000	25,000		15-out					SÃO PAULO
		25,000	30,000		16-out					
		30,000	33,000		17-out					
		11,000	20,000	Interior	18-out					
		20,000	33,000		19-out					
	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	10,000	15,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	SÃO PAULO	2 Faixas e acostamento	
		15,000	20,000		14-out			COTIA		
		20,000	25,000		15-out					OSASCO
		25,000	33,000		16-out			COTIA		
		21,000	23,000	Interior	17-out					
		25,000	30,000		18-out					
		30,000	33,000		19-out					
	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	10,000	15,000	Capital	13-out	00:00:00	04:00:00	SÃO PAULO	2 Faixas e acostamento	
		15,000	20,000		14-out			COTIA		
		20,000	25,000		15-out					SÃO PAULO
		25,000	30,000		16-out					
		10,000	15,000		Interior			18-out		
		15,000	20,000	19-out						

Rodovia	Atividade	KM Inicial	Km Final	Sentido	Data Início	Hora Início	Hora Fim	Município	Bloqueios
SP-029	PANO	41,600	42,600	SUL	13-out	00:00:00	04:00:00	COTIA	2 Faixas e acostamento